

Rivitalojen investoinnit, loppuselvitys 2023

Tekninen lautakunta 16.05.2023 § 40

Valmistelija	Tekninen johtaja Ilkka Soukka	
	Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset kiinteistön Taavetintie 2 varastojen rakentamisesta investointikohteeseen Rivitalojen investoinnit (kp 9094). Kohteeseen on varattu investointimäärärahaa 84 000 €. Tarjoukset on pyydetty Cloudia -tarjouspalvelussa.	
	Määräaikaan 20.4.2023 klo 10.00 mennessä saapui kolme tarjousta:	
	Talonrakennus JPMikkola Oy	34 950,00 €
	Rakennusliike Ylisuvanto Oy	48 100,00 €
	Timpurit Jääni Oy	49 400,00 €
	Hinnat alv 0%.	
Lisätietoaineisto	Tarjouspyyntö Avauspöytäkirja Tarjoukset	
Esittelijä	Tekninen johtaja	
Päätösehdotus	Hyväksytään kiinteistön Taavetintie 2 varastojen rakentamisen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättänyt JPMikkola Oy.	
Päätös	Hyväksyttiin.	

Tekninen lautakunta 21.03.2024 § 26
1919/10.03.02.00/2023

Valmistelija	Tekninen johtaja Ilkka Soukka	
	Taavetintie 2 varastojen rakentamisen urakka on valmistunut.	
	Taavetintie 2 toteutuneet kustannukset:	
	määräraha	84 000,00 €
	kustannukset	-48 304,97 €
	jää käyttämättä	35 695,03 €
Lisätietoaineisto	Taavetintie 2, loppuselvitys	
Esittelijä	Tekninen johtaja	
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy investointipaikan Rivitalojen investoinnit toteutuneet kustannukset.	
Päätös	Hyväksyttiin.	