

Kaukolämpölaitos, loppuselvitys 2024

Tekninen lautakunta 30.01.2025 § 18
2565/10.03.02.01.00/2025

Valmistelija	Tekninen johtaja Ilkka Soukka						
	Investointikohteeseen Kaukolämpölaitos on varattu vuodelle 2024 investointimäärärahaa 90 000 €.						
	Kaukolämpölinjan siirtäminen uuden yhtenäiskoulun alta kuuluu optiona yhtenäiskoulun rakentamiseen. Kaukolämpölinjan siirtämisen kilpailutuksen on hoitanut Rakennusteho Oy.						
	Kaukolämpölaitoksen toteutuneet kustannukset:						
	<table><tr><td>määräraha</td><td>90 000,00 €</td></tr><tr><td><u>kustannukset</u></td><td><u>-84 539,80 €</u></td></tr><tr><td>jää käyttämättä</td><td>5 460,20 €</td></tr></table>	määräraha	90 000,00 €	<u>kustannukset</u>	<u>-84 539,80 €</u>	jää käyttämättä	5 460,20 €
määräraha	90 000,00 €						
<u>kustannukset</u>	<u>-84 539,80 €</u>						
jää käyttämättä	5 460,20 €						
Lisätietoaineisto	Loppuselvitys						
Esittelijä	Tekninen johtaja						
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy investointipaikan Kaukolämpölaitos toteutuneet kustannukset.						
Päätös	Hyväksyttiin.						