



Hanke: Simon yhtenäiskoulu  
Tilaaaja: Simon kunta  
Ratatie 6  
95200 Simo

Aika: 3.4.2022 klo 16.00

Paikka: Teams / Simon kunta, valtuustosali

Läsnä: Lauri Niskala Simon kunta  
~~Helvi Hamari Simon kunta~~  
~~Leena Alanaatu-Haapaniemi Simon kunta~~  
~~Tuomo Böök Simon kunta~~  
~~Tuomo Leinonen Simon kunta~~  
~~Harri Posti Simon kunta~~  
Nina Veittikoski Simon kunta  
~~Esko Tavia Simon kunta~~  
Kaisa Vääräkangas Simon kunta  
Raimo Simoska Simon kunta  
Vivi Marttila Simon kunta  
~~Ilkka Soukka Simon kunta~~  
Hanna Tikka Simon kunta  
Heikki Loukusa Welado Oy (etä)

## 3. Poliittisen ohjausryhmän kokous

### 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lauri Niskala avasi kokouksen. Sovittiin, että palaverin puheenjohtajana toimii Lauri Niskala ja sihteerinä toimii Heikki Loukusa. Käytiin läsnäolijat läpi.

### 2 Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ohjausryhmän jäsenille on toimitettu sähköpostilla kalenterikutsu kokouksesta nro 3. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### 3 Edellisen kokouksen avoimet asiat

---

Maaperätutkimusten tilaaminen ja ajantasaisen pohjakartan laadinta. → Mitta Oy:n kanssa pidetty Teams-palaveri 13.2.2023 maaperätutkimuksista ja kallioluotauksista sekä ajantasaisen pohjakartan laadinnasta. Kustannusarvio saatu tänään. Maaperätutkimukset sovittu alustavasti toteutettavaksi viikolla 10 (6.3–8.3.) → **Maaperätutkimukset tehty viikolla 10 (kairaustulokset saatu), kallioluotaukset tehty viikolla 13 (luotauseraportti laadinnassa). Rakennuksien sijainnit mitattu viikolla 9 – 10 ja pohjakartan laadinta käynnissä.**

Markkinavuoropuhelun ajankohta tarkentamatta → kutsu 14 pv ennen tilaisuutta ajankohta päätettävä kunnanhallituksen kokouksessa. → **Pidetty 21.3.2023**

Osallistumishakemukset 18.1.2023 → Osallistumishakemukset investointipäätöksen jälkeen maaliskuun lopussa-huhtikuun alussa 2023. → **Osallistumishakemukset 11.4.2023 mennessä.**

Jatketaan erillisen selvitysryhmän kanssa nykyisen yläkoulun ja lukion tilojen tulevan toiminnan suunnittelua → **Todettiin, että ryhmä perustetaan yhtenäiskoulurakennuksen kilpailutuksen jälkeen.**

## 4 Hankkeen yleistilanne

Simon kunta käsitellyt vuoden 2023 aikana yhtenäiskoulun rakennushanketta seuraavissa kokouksissa:

- **Kunnanvaltuuston kokous 13.3.2023 (investointipäätös)**
- Kunnanhallituksen kokous 27.2.2023
- Kunnanhallitus 6.2.2023
- Kunnanvaltuusto 16.1.2023
- Kunnanhallitus 9.1.2023

Hankkeen perustamiskustannukset noin 11,2 M€, toiminnan varustaminen 1M€.

Hankkeen ohjausryhmä käsitellyt vuoden 2023 aikana hanketta seuraavissa kokouksissa.

- 8. ohjausryhmän kokous 3.4.2023
- 7. ohjausryhmän kokous 10.2.2023
- 6. ohjausryhmän kokous 5.1.2023

## 5 Markkinavuoropuhelun huomiot

Käytiin läpi markkinavuoropuhelun huomiot.

---



## 6 Projekti aikataulu

Hankesuunnittelu	9/2022–2/2023
Kilpailutusvaihe	4/2023–10/2023
- Osallistumishakemus	11.4.2023- 12.5.2023
- Osallistumishakemusten pisteytys	12.5.2023- 19.5.2023
- Tarjoajien valintapäätös (3 kpl)	22.5.2023
- Valitusaika (14 pv)	23.5.2023 - 6.6.2023
- 1. neuvottelukierros	12.6.2023 - 13.6.2023 (2 pv)
- 2. neuvottelukierros	23.8.2023 - 25.8.2023 (3 pv)
- 3. neuvottelukierros	11.10.2023 – 13.10.2023 (3 pv)
- Kunnanhallituksen kokous (lopullisen tarjouspyynnön esittely)	16.10.2023
- Lopullinen tarjouspyyntö	20.10.2023
- Tarjousten palautus	24.11.2023
- Tarjousten avaus ja pisteytys	27.11.2023-1.12.2023
- Kunnanhallituksen kokous (hankintapäätös)	4.12.2023
- Valitusaika (14 pv)	

Suunnittelu ja toteutusvaihe 12/2023–10/2025  
Käyttöönotto vaihe 11/2025–1/2026

Alakoulu väistöön tammikuu 2024.

Hankkeen kilpailutusvaiheen sekä suunnittelu ja toteutusvaiheen aikatauluja ei ole enää mahdollista tiivistää ilman hankkeen käyttöönotto vaiheen siirtämistä myöhemmäksi.

Rivitalon purusta pyydetään optiohintaa KVR-urakassa. Purku alakoulun purun jälkeen mahdollisesti huhtikuussa 2024. Asukkaita kahdessa asunnossa tällä hetkellä.

## 7 Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano

Hankesuunnitteluvaiheen ohjausryhmää täydennetään kilpailutusvaiheessa.

Hanna Tikka	Simon kunta, sivistystoimenjohtaja, koulun rehtori
Ilkka Soukka	Simon kunta, tekninen johtaja
Harri Posti	Simon kunta, teknisen hallituksen edustaja
<b>Lauri Niskala</b>	<b>Simon kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja</b>
Marja Kukkonen	Simon kunta, apulaisrehtori
Tarja Leskinen	Simon kunta, erityisopettaja
Sari Hekkanen-Olervo	Simon kunta, lukion rehtori
<b>Jouni Jaakkola</b>	<b>Simon kunta, kouluisäntä</b>



Vivi Marttila  
Heikki Loukusa

Simon kunta, kunnanjohtaja  
Welado Oy, projektipäällikkö

Lisäksi Weladolta osallistuu projekti-insinööri.  
Sari Hekkanen-Olervon tilalla tulee osittain toimimaan apulaisrehtori.

## 8 Poliittisen ohjausryhmän kokoonpano

Kokoonpano pidetään ennallaan.

## 9 Tulevat vaiheet ja päätöksenteko

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| - Kunnanhallituksen kokous         | 17.4.2023                           |
| - Osallistumishakemusten pisteytys | 12.5.2023- 19.5.2023                |
| - Tarjoajien valintapäätös (3 kpl) | 22.5.2023 (poliittinen ohjausryhmä) |

## 10 Seuraavat suunnittelukokoukset

Seuraava poliittisen ohjausryhmänkokous 22.5.2023 klo. 12.00–16.00

## 11 Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo.17.22

## 12 Pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen

---

Lauri Niskala, puheenjohtaja  
Simon kunta

---

Heikki Loukusa, sihteeri  
Welado Oy

---